



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO
FEDERAL

Comissão de Gestão da Parceria do Termo de Colaboração Nº
001/2019

Parecer Técnico - Relatório Execução Objeto(MROSC) SEI-GDF Nº 1/2022 - Brasília-DF, 21 de setembro de
SEMA/CGP 2022.

ANEXO – MANUAL MROSC

PARECER TÉCNICO SOBRE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

I. DADOS DA PARCERIA

OSC Parceira:	Instituto Rede Terra
Título da Parceria:	Recuperação de Danos nas APPs da Orla do Lago Paranoá.
Número do Processo:	00393-0000073/2020-12
Número do Instrumento da Parceria:	Termo de Colaboração nº 001/2019 (SEI nº 40467152), aditivado pelo Termo Aditivo 001/2020 (SEI nº 47175814) e Aditivo 002/2021 (SEI nº 53076315) e seus respectivos Planos de Trabalho: Plano de Trabalho III (51891536) - associado ao Termo Aditivo 02/2020 aditivo financeiro - e Plano de Trabalho IV (SEI nº 74166955) - alterado em conformidade com o Termo de Apostilamento (SEI nº 74631132).
Vigência da parceria:	6/dez/2019 a 6/fev/2022.
Valor Repassado pela Administração Pública:	R\$ 2.461.710,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e dez reais).

II. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de Parceria com base na Lei MROSC nº 13.019/2014, no Decreto MROSC nº 37.843/2016 e no Ato Normativo Setorial do Funam (Portaria Sema-DF 55, de 20 de dezembro de 2021).

III. FUNDAMENTAÇÃO

A – GESTÃO DA PARCERIA

Diante do monitoramento e avaliação realizado por meio de reuniões com a OSC e visitas técnicas de campo indicadas a seguir, somada à análise do Relatório de Execução do Objeto Final apresentado pela OSC (SEI nº 88128608), constatou-se que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho III (51891536) - associado ao Termo Aditivo 02/2020 (53076315) - aditivo financeiro, que acrescentou 5 metas ao Projeto - e Plano de Trabalho IV (SEI nº 74166955) - alterado em conformidade com o Termo de Apostilamento (SEI nº 74631132) -, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

Reuniões e videoconferências com a OSC:

- Listar reuniões com o IRT 2020

Ao longo da parceria foram realizadas pelo menos 24 Reuniões com a equipe do Instituto Rede Terra envolvendo membros da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema/DF), conforme listagem abaixo com as respectivas datas e pautas:

- 06.12.2019 - Reunião para assinatura do contrato.
- 23.12.2019 - Reunião para definição das estratégias de realização do Diagnóstico com membros da Suest/Sema.
- 06.02.2020 - Apresentação dos resultados preliminares do Diagnóstico à SUEST, CGP, CMA (Sema) e Ibram, e tratativas para o início dos trabalhos na QL 10.
- 24.04.2020 - Reunião de fechamento de correções do Diagnóstico – Coordenação da CGP e IRT.
- 06.05.2020 – Apresentação do Diagnóstico no Conselho de Administração do Funam (CAF).
- 29.05.2020 – Reunião com as Comissões Gestão da Parceria (CGP) e Monitoramento e Avaliação – Revisão do Plano de Trabalho I.
- 02.07.2020 – Reunião com IRT, Sema e Ibram para alinhamento do projeto e apresentação do Diagnóstico.
- 28.07.2020 – Planejamento da segunda Etapa do Plantio - Comissões CGP & CMA
- 10.08.2020 – Reunião com IRT – Casa Zoológico e outras demandas - Comissões CGP & CMA
- 27.08.2020 – Apresentação de proposta de aditivo financeiro pelo IRT no CAF.
- 21.10.2020 – Reunião com o Batalhão da Polícia Ambiental, IRT e Suest/Sema e Coordenação da CGP.
- 06.11.2020 - Comissões CGP & CMA
- 11.01.2020 - Comissões CGP & CMA

14. 04.03.2021- Comissões CGP & CMA
15. 17.03.2021 – Sema e Comissões CGP & CMA | Apresentação do Diagnóstico do Lago Norte
16. 18.03.2021 - Sema, IRT e Administração do Lago Sul | Apresentação do Projeto
17. 30.03.2021 - Sema e Universidade Católica de Brasília | Reunião com pesquisadores da UCB e gestores da Sema sobre a situação das capivaras nos plantios de recuperação.
18. 19.05.2021 - Sema, IRT e Ascom/Sema | Reunião de pauta sobre produção de vídeo do projeto para divulgação na Semana do Meio Ambiente 2021.
19. 01.07.2021 - Reunião CAF | Apresentação do andamento dos trabalhos de pauta sobre produção de vídeo do projeto para divulgação na Semana do Meio Ambiente 2021.
20. 13.09.2021 - Reunião de Alinhamento sobre atividade de Educação Ambiental da Semana do Cerrado 2021 - Plantio Demonstrativo com crianças de escolas públicas.
21. 25.01.2022 - Reunião da CGP e CMA
22. 09.03.2022 - Reunião do CAF | Apresentação das entregas realizadas pelo projeto.
23. 10.03.2021 - Reunião da CGP e CMA
24. 05.07.2022 - Reunião de Apresentação das entregas do Projeto ao Ministério Público e Território do Distrito Federal

3. Relatórios de Visitas técnicas em campo:

1. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 1 - CGP (44466971)
2. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 2 - CGP (47208010)
3. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 4 - CGP (52354320)
4. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 1 - CGP (55014436)
5. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 4 - CGP (56443955)
6. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 5 - CGP (57845506)
7. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 6 - CGP (57847641)
8. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 7 - CGP (57847828)
9. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 8 - CGP (58796841)
10. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 9 - CGP (58803203)
11. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 10 - CGP (58803728)
12. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 1 -CMA (55014436)
13. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 9 -CMA/CGP (69437804)
14. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 9 -CMA/CGP (69439322)
15. Relatório de Visita Técnica MORSC DF 1 - CGP (78797487)

B – CUMPRIMENTO DAS METAS

Acerca do cumprimento das metas apresentadas nos Planos de Trabalho executados no projeto - Plano de Trabalho III (51891536) e IV (74166955), conforme verificado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (57626282), no Relatório Final de Execução do Objeto (88128608) apresentado pela OSC e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

- Como a execução do projeto ultrapassou o período de 12 meses, após o primeiro ano, a OSC precisou apresentar uma prestação de contas parcial, o que foi cumprido pelo Instituto Rede Terra em entrega feita em 11/12/2020, por meio do Prestação de Contas Parcial IRT 2020 (52564194), aprovada por meio do Relatório 3 da CGP (52838453).

- Em relação aos cumprimentos das entregas, esta CGP produziu a Tabela I abaixo com o detalhamento de todas as entregas por meta explicitada nos Planos de Trabalho:

Tabela I - Cumprimento de Metas x Plano de Trabalho

Plano de Trabalho Correspondente	Meta	Descrição da Meta de acordo com o Plano de Trabalho	Observações quanto ao cumprimento	Produto final entregue e Parecer de Homologação
Plano de Trabalho IV (74166955)	1	Elaboração de documento técnico intitulado "Diagnóstico Ambiental das Áreas Degradadas na Orla do Lago Paranoá", relatando a consolidação das informações do diagnóstico ambiental, incluindo a caracterização da flora e o mapeamento de todas as áreas degradadas nos trechos definidos no edital.	Meta atendida.	- Diagnóstico Orla Sul (42964473); - Parecer Técnico 1 (41130183).
Plano de Trabalho IV (74166955)	2	Elaboração de Documento técnico intitulado "Projeto de Recuperação de Danos na APP do Lago Paranoá", com o cronograma de implantação e detalhamento dos procedimentos operacionais e etapas da recuperação (65 hectares).	Meta atendida.	Projeto Executivo: - Projeto Executivo 65 ha - Orla Lago Sul - 3 versão_final (DOC SEI: 101050325); - versão das UCs (aprovado Ibram): 48234268 - Parecer Técnico n.º 5/2020 - SEMA/CGP (49344247)
Plano de Trabalho IV (74166955)		Execução das ações de recuperação das APPs e aplicação de medidas conservacionistas do solo nas áreas selecionadas pelo projeto (65 hectares)	Metas atendidas. Ao todo foram plantados 75 hectares (65	- Relatório Produto 4 - Relatório Executivo Final Corrigido (98909292) - Parecer Técnico 21 (98042571)

Plano de Trabalho III - aditivo (51891536)	3	Execução das ações de recuperação das APPs e aplicação de medidas conservacionistas do solo nas áreas selecionadas pelo projeto. (10 hectares)	ha do Plano de Trabalho IV e mais 10 ha no Plano de Trabalho III), com o emprego de 43.582 mudas de espécies do cerrado.	- Relatório de Cumprimento do Objeto Final (SEI nº 88128608) - Relatórios de visita técnica (Item 3 deste Parecer).
Plano de Trabalho IV (74166955)	4	Elaboração do "Relatório executivo das ações de recuperação na Orla do Lago Paranoá"	Meta atendida.	- Relatório Produto 4 - Relatório Executivo Final Corrigido (98909292) - Parecer Técnico 21 (98042571) - Relatório de Cumprimento do Objeto Final (SEI nº 88128608)
Plano de Trabalho IV (74166955)	5	"Medidas de conservação do solo na orla do Lago Paranoá", a serem aplicadas em 30% das áreas diagnosticadas com solo exposto.	Meta atendida.	- Produto 5 (SEI: 45303746) - Parecer Técnico 17 (SEI: 83018850)
Plano de Trabalho IV (74166955)	6	"Plano de Mobilização e Comunicação Social" - Placas informativas - Flyers digitais - Vídeo institucional - Evento participativo	Meta atendida.	- Produto 6 - Plano de Mobilização e Comunicação Social - (45303485); - Manual de Identidade Visual (DOC SEI: 41000124) - Relatório Produto 04 - Novo (SEI nº 87577267); - Placas Informativas: Parecer Técnico 4 (49237107), Parecer Técnico 6 (50040833) e Tabela no Relatório de Cumprimento do Objeto Final (SEI nº 88128608); - Flyers digitais, vídeos institucionais evento participativo: Relatório de execução do Objeto (SEI nº 73841996)
Plano de Trabalho IV (74166955)	7	"Monitoramento das áreas em recuperação na Orla do Lago Paranoá, com propostas detalhadas das intervenções e ações de manutenção nas áreas definidas pelo Projeto"	Meta atendida. A meta 7 sofreu duas alterações: Inicialmente identificada como Meta 8 (Plano de Trabalho I), o Monitoramento das áreas em recuperação previa em suas ações a instalação de câmeras de segurança e ações relacionadas para aquele tipo de monitoramento. O IRT encaminhou o Ofício IRT 91/2021 (69626476) solicitando ajustes na meta quanto à instalação das câmeras, com as devidas justificativas, que foram acatadas pela CGP por meio do Parecer Técnico n.º 14/2021 - SEMA/CGP (69626476). No mesmo ofício houve o pedido de supressão da meta 6 com o remanejamento do valor para a meta - Manutenções das áreas. Desse modo, a Meta 8 Monitoramento das áreas em recuperação na Orla do Lago Paranoá, com propostas detalhadas das intervenções e ações de manutenção nas áreas definidas pelo Projeto, passou a ser numerada como meta 7 no Plano de Trabalho IV (74166955). O produto final entregue nesta Meta compreende a área total plantada pelo projeto de 75 hectares: 65ha + 10 ha.	- Versão final do Produto 7 (85907608) - Parecer Técnico n.º 19/2022 - SEMA/CGP (84964527)
Plano de Trabalho IV (74166955)	8	"Manutenções nas áreas em recuperação na Orla do Lago Paranoá"	Meta atendida.	1º Relatório de Atividade (IRT-jan/fev/mar) - Doc SEI:40999550 2º Relatório de Atividade (IRT-abr/mai/jun) - Doc SEI:42108374 3º Relatório de Atividade (IRT - jul/ago/set) - Doc SEI:47276776 4º Relatório de Atividade (IRT - out/nov/dez) - Doc SEI:52357378 5º Relatório de Atividade (IRT - jan - mai/21) - Doc SEI: (IRT - 62623592) 6º Relatório de Atividade (IRT - jun - set/21) - Doc SEI: (IRT - 62623592) 7º Relatório de Atividade (IRT - set - nov/21) - Doc SEI: (IRT - 73841996) 8º Relatório de Atividade (IRT - set - nov/21) - Doc SEI: (IRT - 73841996) Relatório - cumprimento do objeto final IRT (88128608) - Relatórios de visita técnica (Item 3 deste Parecer).
				1º Relatório de Atividade (IRT-jan/fev/mar) - Doc SEI:40999550

Plano de Trabalho IV (74166955)	9	Relatórios de acompanhamento do Projeto trimestrais	Meta atendida.	<p>2º Relatório de Atividade (IRT-abr/mai/jun) - Doc SEI:42108374</p> <p>3º Relatório de Atividade (IRT - jul/ago/set) - Doc SEI:47276776</p> <p>4º Relatório de Atividade (IRT - out/nov/dez) - Doc SEI:52357378</p> <p>5º Relatório de Atividade (IRT - jan-mai/21) - Doc SEI: (IRT - 62623592)</p> <p>6º Relatório de Atividade (IRT - jun-set/21) - Doc SEI: (IRT - 62623592)</p> <p>7º Relatório de Atividade (IRT - set-nov/21) - Doc SEI: (IRT - 73841996)</p> <p>8º Relatório de Atividade (IRT - set-nov/21) - Doc SEI: (IRT - 73841996)</p> <p>Relatório - cumprimento do objeto final IRT (88128608)</p>
Plano de Trabalho III - aditivo (51891536)	1	Elaboração do "Diagnóstico Ambiental das Áreas Degradadas na Orla do Lago Paranoá – Lago Norte"	Meta atendida.	<p>- Produto 1: Estudo Técnico Diagnóstico na Orla do Lago Paranoá (Norte) (57897667)</p> <p>- Parecer Técnico 12 (63468040)</p>
Plano de Trabalho III - aditivo (51891536)	2	Elaboração do "Projeto de Recuperação de Danos na APP do Lago Paranoá - 10 hectares".	<p>Meta atendida.</p> <p>O IRT apresentou Projeto Executivo prevendo o plantio dos 10 hectares distribuídos entre a Arie do Bosque e QL 24 conj. 2 a 9. Posteriormente, durante o trabalho em campo, verificou-se a necessidade de adequações das áreas previstas, tendo a extensão dos 10 hectares sido realizada nas adjacências das áreas previstas no Projeto Executivo da primeira etapa do trabalho - 65 hectares (Meta 2 do Plano de Trabalho IV).</p>	<p>- Projeto Executivo - Ofício IRT - Proposição 10ha - (57938517)</p> <p>- Parecer Técnico CGP - 57597805</p> <p>- Despacho - SEMA/CGP - 57598501</p> <p>- Manifestação Ibram 12035 (71483306)</p>
Plano de Trabalho III - aditivo (51891536)	3	Execução das ações de recuperação das APPs e aplicação de medidas conservacionistas do solo nas áreas selecionadas pelo projeto. (10 hectares)	<p>Meta atendida. Relatórios comprobatórios unificados na Meta 3 do Plano de Trabalho IV. Foi feito um relatório consolidado para todos os 75ha.</p>	<p>- Relatório Produto 4 - Relatório Executivo Final Corrigido (98909292)</p> <p>- Parecer Técnico 21 (98042571)</p> <p>- Relatório de Cumprimento do Objeto Final (SEI nº 88128608)</p> <p>- Relatórios de visita técnica (Item 3 deste Parecer).</p>
Plano de Trabalho III - aditivo (51891536)	4	Monitoramento das áreas Orla do Lago Paranoá – Lago Sul	<p>Meta atendida.</p> <p>Foi feito um relatório consolidado para todos os 75ha.</p>	<p>- Versão final do Produto 7 (85907608)</p> <p>- Parecer Técnico n.º 19/2022 - SEMA/CGP (84964527)</p>
Plano de Trabalho III - aditivo (51891536)	5	Manutenções nas áreas em recuperação na Orla do Lago Paranoá – Lago Sul	Meta atendida.	<p>1º Relatório de Atividade (IRT-jan/fev/mar) - Doc SEI:40999550</p> <p>2º Relatório de Atividade (IRT-abr/mai/jun) - Doc SEI:42108374</p> <p>3º Relatório de Atividade (IRT - jul/ago/set) - Doc SEI:47276776</p> <p>4º Relatório de Atividade (IRT - out/nov/dez) - Doc SEI:52357378</p> <p>5º Relatório de Atividade (IRT - jan-mai/21) - Doc SEI: (IRT - 62623592)</p> <p>6º Relatório de Atividade (IRT - jun-set/21) - Doc SEI: (IRT - 62623592)</p> <p>7º Relatório de Atividade (IRT - set-nov/21) - Doc SEI: (IRT - 73841996)</p> <p>8º Relatório de Atividade (IRT - set-nov/21) - Doc SEI: (IRT - 73841996)</p> <p>Relatório - cumprimento do objeto final IRT (88128608)</p> <p>- Relatório Fotográfico (69627065)</p>

Observações em relação ao cumprimento das metas:

Metas 3

Em relação ao cumprimento das Metas 3, dos Planos de Trabalhos IV (74166955) e III (51891536) é importante trazer algumas considerações:

- A previsão inicial foi de implementação da técnica de semeadura direta em, aproximadamente, 15 hectares usando 6 kg de sementes. Todavia, após a implantação em 0,8 hectares, nas áreas da QL 6 e QL 8, a CGP observou que os resultados não foram alcançados conforme o esperado, sendo assim as Comissões juntamente com o IRT, reavaliaram os resultados da técnica em campo, onde ficou acordada a substituição da semeadura direta nos 15 hectares previstos inicialmente pelo Projeto Executivo dos 65 hectares para o plantio de mudas nas demais áreas. Com essa alteração, a semeadura direta empregou efetivamente 7,5 mil sementes em 0,8 hectares de área total neste

projeto.

Na análise do item 3 - Cronograma de Execução do Plano de Trabalho III (SEI nº 51891536) e Plano de Trabalho IV (SEI nº 74166955) verifica-se que no Indicador Físico da Meta 3 a previsão de plantio de 40 mil mudas para os 65 hectares (Plano de Trabalho IV) e outras 5 mil mudas para os 10 hectares (Plano de Trabalho III).

Os Relatórios de Cumprimento do Objeto (SEI nº 88128608) e Produto 4 - Relatório Executivo Final Corrigido (SEI nº 98909292) informaram que o quantitativo de mudas plantadas foi de 43.582. Considerando isso, alguns pontos merecem ser registrados:

1. A principal meta adotada neste projeto foi o quantitativo de área total plantada, no caso 75 hectares considerando o aditivo aprovado. Esta meta foi cumprida pelo projeto.
2. O quantitativo de mudas, tal qual o quantitativo de sementes, foram utilizados como indicadores nos planos de trabalho.
3. Deve-se considerar que as condições encontradas em diversas áreas da orla também implicaram na redução de um quantitativo inicial previsto de mudas plantadas, por exemplo: áreas com uso intenso pela população, onde a indicação foi o uso de espaçamentos maiores, conseqüentemente, menos mudas (Exemplo: QL 10 e Setor de Clubes Sul - Trecho 1);
4. Ainda sobre as condições de algumas áreas, em algumas APPs (ex.: QL 6, QL 10, QL 22, dentre outras), a perfuração mecanizada das covas resultou na danificação dos equipamentos (brocas) durante o trabalho, onde verificou-se que havia restos de construção civil cobertos por terra, ou seja, áreas impróprias ao plantio de mudas e que demandaram aumento de espaçamento;
5. Mesmo a Rede Terra possuindo viveiro próprio, um projeto de tamanha abrangência também precisou contar com mudas de outros fornecedores, como algumas doadas pelo próprio GDF (Jardim Botânico, Administração Regional do Lago Norte e Park Way), além da compra de mudas em viveiros do mercado local. Todavia, o início dos trabalhos coincidiu com o início da pandemia da Covid-19, o que impactou diretamente a execução em diversos aspectos, mas, principalmente, no aumento dos custos dos insumos envolvidos na execução, dentre eles o preço das mudas, da alimentação e dos combustíveis.
6. Esta CGP entende que o montante de mudas plantadas informados nos relatórios do IRT representa 96,84% do indicador de mudas informado, desse modo, muito próximo e coerente com a realidade encontrada e as necessidades de adaptações postas diante do que foi explicitado.

Diante do exposto, usando também os princípios da razoabilidade, esta CGP entende que o quantitativo de mudas informado pelo IRT atendeu as demandas do projeto.

Metas 6

Em relação a análise do item 3 - Cronograma de Execução do Plano de Trabalho IV (SEI nº 74166955) verifica-se que no Indicador Físico da Meta 6 indicava a previsão de produção de quatro (4) vídeos institucionais.

Todavia, no mapeamento das publicações e produções de vídeos divulgadas nas redes sociais esta CGP mapeou três vídeos produzidos:

- Dia do Meio Ambiente - 7/6/2021 (Produção de vídeo 1 - 60"/ postagem): <https://www.instagram.com/p/CP0-nu2Dy8H/>
- Semana do Cerrado 2021 - 17/9/2021 (Produção de vídeo 2 - 1'40"/ postagem): <https://www.instagram.com/p/CT7d60CariS/>
- Plantio Educativo - 11/11/2021 (Produção de vídeo 3 - 30"/ postagem): <https://www.instagram.com/p/CWJRdMGDxkN/>

Em questionamento ao IRT este respondeu que a previsão era a produção de vídeos curtos, de até de 30". Porém o vídeo divulgado na Semana do Meio Ambiente 2021 e na Semana do Cerrado 2021, ambos tem, respectivamente 60" e 1'40".

Diante das observações supracitadas, esta Comissão de Gestão da Parceria (CGP) conclui que a parceria cumpriu satisfatoriamente as metas previstas nos Planos de Trabalho vigentes até a data da conclusão da parceria, a saber: Plano de Trabalho IV (SEI nº 74166955) e Plano de Trabalho III - aditivo (SEI nº 51891536).

C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que:

1. Plantio de 87 espécies do cerrado em 75 hectares de APP e áreas de influência de abastecimento do Lago Paranoá, localizadas em Unidades de Conservação (Metas 3 dos Planos de Trabalho IV e III).

O plantio dos 75 hectares é o principal benefício deste projeto, pois impacta tanto aspectos ambientais como sociais.

Em relação aos impactos na esfera ambiental tem-se que as ações de plantio, dentre outros benefícios, auxiliam na:

1. recuperação das APPs da Orla do Lago Paranoá, uma vez que ajudam a recuperar as áreas com solo exposto;
2. contenção de processos erosivos;
3. recarga de aquíferos subterrâneos e superficiais;
4. boa qualidade da água;
5. redução da temperatura e
6. criação de corredores ecológicos para a fauna silvestre que transita naquela região.
7. embelezamento estético.

Em relação aos impactos na esfera socioeconômica pode-se falar dos seguintes impactos:

1. geração de emprego com a contratação de prestadores de serviço para a execução dos plantios;
2. movimento do comércio local de viveiros de mudas, insumos, alimentação, transporte e logística;

Tabela 2 – Áreas em processo inicial de recuperação, recomposição da flora nativa e manejo da cobertura vegetal, totalizam 20 polígonos da orla do Lago Sul. É fornecida a dimensão dos trechos plantados (hectares) em cada polígono, número de árvores plantadas em cada trecho (assim como soma e média), densidade de árvores plantadas por hectare (árv/ha), e quantidade ótima de parcelas para monitoramento dos plantios.

Área	Pol.	Áreas	Trecho de plantio (ha)	Nº mudas plantadas	Den. (árv/hec)	Quantidade de parcelas
2	2	Arie do Riacho Fundo - Zoológico	12	9120	800	12
2	3	Arie do Riacho Fundo - Saída Balão do Aeroporto	8,5	5754	760	13
2	5	Arie do Riacho Fundo - SHIS QL 4 - Conjunto 1	3,5	2688	677	9
2	6	SHIS - QL 4/B	1,74	491	768	6
2	7	SHIS QL 06 - Conjuntos de 7 à 10	2	1000	282	6
3	8	Setor de Clubes Esportivos Sul - Trecho 1	4,5	3200	500	9
3	10	Arie do Bosque - QL 10	13,04	5600	711	17
3	21	SHIS QL 08 Conjuntos 2 a 8	2	1200	429	6
4	12	SHIS QL 20	8	4400	600	12
4	13	Parque Ecológico Garça Branca	1,87	1500	550	6
4	22	SHIS QL 16 - Conjuntos 1 a 6	1	446	802	5
4	24	SHIS QL 22 - Conjunto 1 a 4	4,5	1796	446	9
4	25	SHIS QL 24 - Conjunto 3	1,85	606	399	6
5	17	Parque das Copalbas	1,22	682	328	6
5	18	Parque Ecológico Ermida Dom Bosco	0,84	422	559	5
5	26	SHIS QL 26 - Conjunto 1 a 4	2,4	1200	502	7
5	27	Parque das Copalbas	0,72	334	500	5
5	28	Parque das Copalbas	0,72	367	464	5
5	29	Parque das Copalbas	0,6	276	510	5
5	30	SHIS QL 28	4	2500	460	8
Total	20	-	75	43582	11047	157
Méd.	-	-	3,75	2179,1	552,35	7,85

2. Diagnóstico Ambiental das Áreas Degradadas na orla do lago Paranoá, Lago Sul e Lago Norte (Metas 1 do Plano de Trabalho IV e III)

As duas entregas - Diagnóstico Ambiental das Áreas Degradadas na orla do lago Paranoá - Lago Sul e Diagnóstico Ambiental das Áreas Degradadas na orla do lago Paranoá - Lago Norte - possibilitaram o levantamento da demanda das áreas passíveis de recuperação nas APPs da orla do lago Paranoá, bem como nas áreas de influência de abastecimento do lago localizadas nas Unidades de Conservação (UCs).

Os dois produtos representam o primeiro registro com a abrangência de todo perímetro da orla (102,31 km), tanto sul quanto norte, bem como suas áreas de influências localizadas nas Unidades de Conservação.

Anteriormente a este projeto, o poder público já tinha a demanda de recuperação das APPs da orla do lago Paranoá, mas sem nenhum estudo sistematizado e atualizado que fornecesse um diagnóstico e informações mais precisas sobre a real demanda de intervenção por meio de ações de recuperação após as desocupações que ocorreram a partir de 2017.

Foi a partir do estudo e levantamentos entregues que foi possível ter-se um primeiro retrato da situação nas APPs da orla do lago Paranoá. Esses dois produtos são também dois importantes legados deste trabalho, pois servem de balizadores e norteadores para as próximas ações, sejam elas de intervenção ou novos diagnósticos, que venham a ser realizados na orla do lago Paranoá.

Segundo os dois diagnósticos, a orla do lago Paranoá possui 524,47 hectares passíveis de receber ações de recuperação, sendo 321,75 hectares na orla sul e 202,90 na orla norte.

Desse montante é importante destacar que os estudos fizeram o levantamento levando em conta as condições ambientais e de solo das áreas, todavia, as primeiras intervenções demonstram que nem todas as áreas mapeadas são viáveis do ponto de vista da intervenção do poder público por diferentes fatores, por exemplo:

- Áreas que possuem demanda de intervenção, mas cuja propriedade do lote é particular;
- Áreas localizadas em Unidades de Conservação, mas que sofrem forte pressão antrópica;
- Áreas localizadas em UCs que ainda não estão com a estrutura instalada (cercamento etc);
- Áreas com uso intenso da população cuja ação de recuperação precisa vir associada a implantação de infra-estrutura para usos múltiplos.

3. Plano de Comunicação e Mobilização Social - ações de Educação Ambiental (Meta 6 do Plano de Trabalho IV)

Foram produzidas 50 placas de educação ambiental (tamanho 80x50 cm) distribuídas ao longo dos 20 polígonos de abrangência do projeto, além de outras 10 placas de obras (4x3 m) distribuídas ao longo de 8 polígonos.

O projeto também produziu postagens (flyers digitais) para o Instagram que foram publicadas nas redes do Instituto Rede Terra e da Sema/DF e 3 vídeos institucionais.

1. Dia do Meio Ambiente 5 de junho de 2020 (post): <https://www.instagram.com/p/CBENKYfDDpd/>
2. Dia do Cerrado 11 de setembro de 2020 (vídeo/postagem): <https://www.instagram.com/p/CFBGiQODZWZ/>
3. Dia da Árvore 21 de setembro de 2020 (postagem): <https://www.instagram.com/p/CFavzE7j73m/>
4. Matéria no DFTV - 19/11/2020 (postagem): <https://www.instagram.com/p/CFavzE7j73m/>
5. Comissões de acompanhamento do projeto - 14/4/2022 (postagem): <https://www.instagram.com/p/CNqimBmMwm7/>
6. 61 anos de Brasília - 21/4/2021 (postagem): <https://www.instagram.com/p/CN7qp5OMWo3/> | <https://www.instagram.com/p/CN7qyUBMWg-/>
7. Visita de gestores públicos na orla do lago - 27/4/2021 (vídeo/postagem): <https://www.instagram.com/p/COLHmgfD1C8/>
8. Espécies plantadas na orla / Cedro - 7/5/2021 (postagem): <https://www.instagram.com/p/COkzhkMMg2i/>
9. Plantio na QL 26 - 11/5/2021 (postagem): <https://www.instagram.com/p/COkzhkMMg2i/>
10. Você sabe o que é uma APP? - 25/11/2021 (postagem): <https://www.instagram.com/p/CPT7TAM9gb/>

11. É preciso cuidar (ações de manutenção) - 1/6/2021 (postagem): <https://www.instagram.com/p/CPmHJGiM6EU/>
12. Dia do Meio Ambiente - 7/6/2021 (Produção de vídeo 1 - 60"/ postagem): <https://www.instagram.com/p/CP0-nu2Dy8H/>
13. Dia do Cerrado 2021 - 15/9/2021 (postagem): <https://www.instagram.com/p/CT2pSf6PSdT/>
14. Semana do Cerrado 2021 - 17/9/2021 (Produção de vídeo 2 - 1'40"/ postagem): <https://www.instagram.com/p/CT7d60CariS/>
15. Dia a árvore 2021 - 21/9/2021 (postagem): <https://www.instagram.com/p/CUGg1PIMCKT/>
16. Plantio Educativo - 11/11/2021 (Produção de vídeo 3 - 30"/ postagem): <https://www.instagram.com/p/CWJRdMGDxkN/>

As ações de mobilização previstas neste projeto foram muito impactadas, sobretudo no primeiro ano (2020) em função das restrições sanitárias impostas pela pandemia do COVID-19. Desse modo, só foi viável realizá-las em 2021, em escala menor.

Foram feitas duas atividades de educação ambiental com estudantes da Escola Classe 1 – SHIS Sul, no Setor de Clubes Esportivo Sul – Trecho 01. Os alunos atendidos, crianças na faixa etária de 10 a 12 anos, receberam palestras sobre a importância da preservação e recuperação das APPs da orla do lago Paranoá para o Cerrado, para a fauna e para a redução dos impactos das mudanças do clima, além de terem feito plantios de 60 mudas de espécies nativas. Os alunos receberam um kit da Semana do Cerrado (garrafinha, álcool gel e máscara).

O "Mutirão de Plantio de Mudanças na Orla do Lago Paranoá" aconteceu durante as comemorações da Semana do Cerrado 2021 na Arie do Bosque (QL 10), numa parceria entre SEMA e IRT, com apoio do Projeto CITInova (Ministério da Ciência e Tecnologia, ONU Meio Ambiente), Secretaria de Educação, Caesb, e IBRAM - Relatório Execução do Objeto - 7ª (set/out/nov) (73841996).

O OSC também promoveu ações de sensibilização com moradores vizinhos das áreas plantadas que fazem divisa com residências, bem como com frequentadores da orla do lago (Setor de Clubes Sul, Trecho 01) para sensibilizar aquele público da importância das ações de plantio que foram realizadas. Houve casos exitosos onde os próprios moradores passaram a auxiliar na manutenção e plantio das áreas, QL 8, QL 24 por exemplo.

Diante das observações supracitadas, esta Comissão de Gestão da Parceria conclui que a parceria gerou benefícios e impactos sociais, econômicos e ambientais esperados.

D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO

Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos do art.50 do Decreto Distrital 37.843/2016, contudo a OSC apresentou duas declarações de entidades, sendo uma representante do poder público e outra privada para expor o grau de satisfação com o trabalho - páginas 33 e 34 do Relatório de Cumprimento do Objeto com anexo (100951115), incluídos como Anexo I neste documento.

Nesse tema da Satisfação do Público vale retomar alguns pontos, que já foi tratado anteriormente no Relatório Técnico de Monitoramento desta CGP (SEI nº 57626282), a respeito das especificidades do projeto de Recuperação de Danos nas APPs da Orla do Lago Paranoá:

1. Trata-se de projeto de recuperação ambiental que envolve disputa e contenda judicial, uma vez que as áreas onde houve o plantio, em sua maior parte, foi desapropriada pelo poder público por ocupação indevida em área de preservação permanente;
3. A população mais diretamente afetada pelas ações do projeto são os moradores das áreas selecionadas para o plantio ao longo da orla sul do lago Paranoá. Uma parte desses moradores foi ré na justiça, condenados a pagar multas e/ou fazerem Termos de Ajustamentos de Condutas (TACs) para regularizarem a situação com o judiciário, além de terem que desapropriar as áreas que anteriormente ocupavam como parte de seus lotes particulares. Ou seja, é um público que possui conflito de interesse naquelas áreas.
4. Outro público que poderia opinar a respeito do trabalho são os frequentadores das Unidades de Conservação, porém, com a situação da Pandemia do COVID-19 onde os parques foram fechados e reabertos algumas vezes durante o período da execução, também esse público ficou bem restrito e de difícil acesso.
4. Durante a fase do 2 etapa do plantio (a partir de outubro de 2020), o IRT realizou um trabalho de aproximação com alguns moradores, sobretudo para poder acessar as áreas de APP nos fundos das residências. Esse foi um trabalho que também envolveu desafios, tais como:
 - Dificuldade de acesso aos moradores - em muitos polígonos os proprietários não atenderam a equipe do IRT ou, se quer, moravam efetivamente no local, tendo o contato sido feito com funcionários que não tinham poderes para autorizar o acesso ou opinar a respeito do trabalho que vinha sendo realizado;
 - Quando o IRT conseguia falar com alguns moradores, houve os que simplesmente se recusaram a dar acesso às áreas por suas residências. Na QL 8, por exemplo, a equipe acessou o polígono por meio de uma pequena embarcação pela água para levar os insumos e mudas;
4. Outra situação é que, em se tratando de projeto com ações de recuperação por meio de plantio de mudas, nem sempre é possível que o grande público consiga auferir os resultados e os seus impactos ambientais no momento da execução da ação, tendo em vista que leva alguns anos para que as mudas efetivamente cresçam e se tornem árvores.
5. Houve impacto da participação do público devido à pandemia de Covid-19. Com a flexibilização das restrições sanitárias em 2021 foi possível retomar, em escalas reduzidas, as ações envolvendo mobilização social. Dessa forma, foram acionadas duas instituições que tem ligação com as áreas trabalhadas no projeto, sendo uma delas a Associação de Moradores da SHIS 26 e a Diretora da Escola Classe 1 – SHIS Sul (ambas as declarações em anexo neste parecer).
6. Também é factível incluir como elemento que atesta a algum grau de satisfação em relação ao projeto o elogio feito por meio do sistema eletrônico da Ouvidoria do GDF, conforme pode ser constatado no processo SEI nº 00391-00000760/2021-67.

Protocolo: EI-022546/2021

Abertura: 27/01/2021 12:44:56

Assunto: Implantação e conservação de gramados, bosques, parques e jardins

Localização Atual: IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental

Local do Fato: Parque do Bosque

Região Administrativa: RA XVI Lago Sul

Relato:

Gostaria de parabenizar o atual plantio de mudas de espécies nativas por todo o parque ecológico ARIE do Bosque. Nós, como usuários do parque queremos registrar nossa satisfação por esse tipo de ação e informar que estamos acompanhando todo esse processo de plantio.

Tramites

Usuário: Geovana Marinho Evangelista

Origem: Central 162 - Controle de Qualidade

Destino: IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental

Data: 02/02/2021

Motivação: À Ouvidoria para análise e providência.

Usuário: Edson Soares Costa

Origem: NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Destino: Central 162 - Controle de Qualidade

Data: 02/02/2021

Motivação: Encaminhar ao IBRAM para conhecimento do elogio.

E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE FORAM OBJETO DA PARCERIA

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade, inclusive mediante a realização de outras parcerias e a captação de recursos de outras fontes de financiamento (privado), visto que os plantios no bioma Cerrado demandam períodos mais longos de manutenção (de 2 a 4 anos).

Nesse sentido, a Sema, juntamente com o Brasília Ambiental, já conseguiram viabilizar a continuidade das atividades de manutenção e do monitoramento dos 75 hectares plantados, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Perene, com financiamento privado, por mais 12 meses, tendo iniciado em julho de 2022 - Processo SEI nº 00393-00000818/2022-05.

F – TRANSPARÊNCIA

A Organização da Sociedade Civil divulgou na internet, em locais visíveis das sedes sociais e nos estabelecimentos em que desenvolve ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto MROSC, conforme se verifica nos documentos incluso no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (SEI nº 57626282)

- A CGP solicitou inclusão no site da Sema, na área destinada ao Funam (<https://www.sema.df.gov.br/parcerias-mrosc-acordos-convenios/>), informação que divulga a parceria com o Instituto Rede Terra por meio do Termo de Colaboração, bem como os Termos Aditivos Celebrados. A informação está disponível também na área destinada à Lei de Transparência no site da Sema, solicitado formalmente a ouvidoria e atendido pela Ascom - <https://www.sema.df.gov.br/termos-de-colaboracao/>

- IRT também divulgou em seu site da internet informações sobre a parceria (<http://redeterra.org.br/colaboracao-com-a-sema/>):

Termos de Colaboração

Termo de Colaboração 001.2019 Instituto Rede Terra / Funam / SEMA / GDF

O Instituto Rede Terra disponibiliza as seguintes informações sobre o Termo de Colaboração celebrado 001/2019, celebrado com o Distrito Federal, por meio do Fundo Único do Meio Ambiente e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

2019 – Em vigência

Processo: 00393-00001088/2019-56

Termo de Colaboração: 01/2019

Organização da Sociedade Civil: Instituto Rede Terra

Objeto: Selecionar uma proposta para estabelecer parceria com uma instituição sem fins lucrativos para o desenvolvimento de projeto e sua respectiva implantação com vistas à 'Recuperação de áreas degradadas e danos ambientais nas APPs da orla do Lago Paranoá, a ser executado em Brasília.

Valor Total: R\$ 2.009.000,00 (dois milhões e nove mil reais)

Valor da 1ª Parcela: 1.004.000,00 (um milhão e quatro mil reais)

Vigência: 06/12/2019 à 02/12/2020

Marco regulatório: Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016.

[Rede-Terra-Funam-Termo-de-Colaboracao-001.2019](#) [Baixar](#)

[Rede-Terra-Funam-Plano-de-Trabalho-I](#) [Baixar](#)

2020 – Em vigência

Processo: 00393-00000073/2020-12

Termo Aditivo de Prazo: 01/2020

Organização da Sociedade Civil: Instituto Rede Terra

Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 001/2019, bem como dá nova redação a cláusula décima primeira – Comissão de Gestão da Parceria e cláusula décima segunda – Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Valor Total: R\$ 2.009.000,00 (dois milhões e nove mil reais)

Valor da 1ª Parcela: 1.004.000,00 (um milhão e quatro mil reais)

Vigência: 06/12/2019 à 06/12/2021

Marco regulatório: Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016

[Rede-Terra-Funam-Termo-Aditivo-001-2020](#) [Baixar](#)

[Rede-Terra-Funam-Plano-de-Trabalho-II](#) [Baixar](#)

2020 – Em vigência

Processo: 00393-00000073/2020-12

Termo Aditivo Financeiro: 02/2020

Organização da Sociedade Civil: Instituto Rede Terra

Objeto: Aditivo financeiro no valor de R\$ 452.710,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil setecentos e dez reais) para viabilizar o acréscimo de 5 novas Metas, Etapas ou Fases especificadas no Plano de Trabalho III, que será executado concomitantemente ao Plano de Trabalho II, que passou a vigorar com o Termo Aditivo 001/2020 (de prazo).

Objeto: Aditivo financeiro no valor de R\$ 452.710,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil setecentos e dez reais) para viabilizar o acréscimo de 5 novas Metas, Etapas ou Fases especificadas no Plano de Trabalho III, que será executado concomitantemente ao Plano de Trabalho II, que passou a vigorar com o Termo Aditivo 001/2020 (de prazo).

Valor Total: R\$ 2.461.000,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil reais)

Valor da 1ª Parcela: R\$ 1.004.000,00 (um milhão e quatro mil reais)

Valor da 2ª Parcela: R\$ 805.009,00 (oitocentos e cinco mil nove reais)

Valor da 3ª Parcela: R\$ 199.491,00 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais)

Valor da 4ª Parcela (aditivo): R\$ 215.550,00 (duzentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Valor da 5ª Parcela (aditivo): R\$ 127.580,00 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais).

Valor da 6ª Parcela (aditivo): R\$ 27.580,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais)

Valor da 7ª Parcela (aditivo): R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Vigência: 06/12/2019 à 06/12/2021

Marco regulatório: Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016.

[Rede-Terra-Funam-Termo-Aditivo-002-2020](#) [Baixar](#)

[Rede-Terra-Funam-Plano-de-Trabalho-III](#) [Baixar](#)

Responsáveis:

Coordenadora Institucional: Flávia Stela Gonçalves Vieira

Coordenador Geral: Miguel Vieira Marinho

Coordenador Técnico: Ricardo Flores Haidar

IV. OBSERVAÇÕES

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDA, EVENTUAL DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, ASSINATURA DE EVENTUAIS TERMOS ADITIVOS, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES QUE O GESTOR JULGAR PERTINENTES].

A parceria entre o Instituto Rede Terra e o Distrito Federal, financiada pelo Fundo Único do Meio Ambiente, e intermediada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal para a execução do Projeto "Recuperação de danos nas APPs da Orla do Lago Paranoá", está respaldada pelos seguintes instrumentos:

1. Termo de Colaboração nº 001/2019 (SEI nº 40467152) e seus respectivos Termos Aditivos:
 1. Termo Aditivo de Prazo nº 001/2020 (SEI nº 47175814) e seu respectivo Plano de Trabalho II (74166955), que alterou o término da vigência para 6/2/2022, prevendo o período de execução em 24 meses.
 2. Termo Aditivo Financeiro nº 002/2020 (SEI nº 53076315) e seu respectivo Plano de Trabalho III (SEI nº 51891536), que acrescentou cinco (5) novas metas.

Termo de Apostilamento (SEI nº 74631132) que alterou as metas do Plano de Trabalho II, ficando este atualizado como Plano de Trabalho IV (SEI nº 74166955).

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto e após verificado o cumprimento integral do objeto e metas estabelecidas pela parceria, esta CGP sugere aprovação integral da prestação de contas.

Em virtude do Funam ser uma Unidade Orçamentária vinculada à Subsecretaria de Assuntos Estratégicos e gerida pelo Conselho de Administração do Funam encaminhamos os autos à subsecretaria de Assuntos Estratégicos para providências necessárias, em conformidade com o art. 69 do Decreto MROSC e nos colocamos a disposição para eventuais sugestões de melhorias ou dúvidas.

Elaborado por:

Flávia Ilíada Furtado Coelho de Oliveira

Dálio Ribeiro de Mendonça Filho

Ademar Leal Soares

DECLARAÇÃO

Eu, Priscila dos Santos Castello Branco, brasileira, casada, inscrita no CPF 879.599.331-20, responsável legal pela Associação de Moradores da SHIS 26, situada no Setor de Habitações Individuais Sul, QI 26, Conjunto 5, casa 11, Lago Sul, declaro, para os devidos fins, que ficamos satisfeitos com as ações de recuperação da vegetação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) na orla do Lago Paranoá, na área de atuação desta associação, realizadas pela parceria entre o Instituto Rede Terra e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema/DF). Nesse sentido, reconhecemos que a citada iniciativa de recomposição da vegetação com espécies nativas do cerrado é benéfica, positiva e colabora com a melhoria das condições ambientais, climáticas e de usos adequados da orla do Lago Paranoá, em especial nas unidades de conservação como o Parque das Copaibas e demais áreas de APPs localizados nas proximidades da Associação.

Brasília, 6 de junho de 2022.



Priscila Castello Branco

Associação de Moradores da SHIS 26
CNPJ: 20126500/0001-81
www.preserva26.com.br
contatopreserva@gmail.com
Tel.: 98137-0077

DECLARAÇÃO

Eu, Helena Silva Nishikawa, brasileira, professora, divorciada, portadora do RG:488990 – SSP-DF, inscrito no CPF nº 182.946.181-87, responsável legal pela Escola Classe 01 SHISUL, inscrita no CNPJ nº 00508.200/0001-50, situada na SHIS QI 05 Conj. C Área Especial, Brasília/Distrito Federal. Declaro a quem possa interessar que esta Unidade de Ensino, no atendimento aos docentes, obteve grau de satisfação positivo no que se refere ao Projeto de Recuperação de Danos nas APPs do Lago Paranoá, executado pelo Instituto Rede Terra juntamente ao Governo do Distrito Federal, representado pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema/DF), executado, por meio do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal (Funam/DF). Observamos que a promoção de ações de recuperação de danos ambientais na Orla do Lago Paranoá, vem colaborando com a promoção do uso adequado da Orla por meio da recomposição da vegetação nativa, evitando processos erosivos e promover o monitoramento das ações de recuperação e da integridade física de unidades de conservação e parques.



Helena Silva Nishikawa
Mat: 0269694-3
Diretora
EC 01 SHISUL, CSE PLANO PILOTO
DOOF 001 07 01 2012

Brasília/DF, 30 de junho de 2022.

* Ambas declarações podem ser visualizadas em melhor qualidade nas páginas 33 e 34 do Relatório de Cumprimento do Objeto final com anexo (100951115)



Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA ILIADA FURTADO COELHO DE OLIVEIRA - Matr.0276713-9, Coordenador(a) da Comissão, em 02/12/2022, às 10:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por ADEMAR LEAL SOARES - Matr.0276721-X, Membro da Comissão, em 02/12/2022, às 10:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por DÁLIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO - Matr.0037709-0, Membro da Comissão, em 04/12/2022, às 16:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **96093087** código CRC= **1ACDEEF7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K 3º Piso Inferior - Bairro Asa Norte - CEP 70040-020 - DF